

高度無線環境整備推進事業（令和3年度分）にかかる中間評価の結果について

令和3年度に実施しました高度無線環境整備推進事業にかかる中間評価の結果をお知らせいたします。

記

1. 事業概要

- (1) 工事完了日：令和4年3月30日
- (2) サービス開始日：令和4年1月15日

2. 目標達成状況

指 標	目 標 (目標年度)	実績値		
		令和3年度	令和5年度	令和6年度
公共施設 Wi-Fi の設置数	16 個 (令和3年度)	16 個	16 個	-
各世帯（事業所含む）Wi-fi の設置数	142 個 (令和5年度)	174 個	182 個	-
携帯電話用エントランス回線数	3 個 (令和3年度)	3 個	3 個	-

(参考)

提供可能回線数	利用回線数		
	令和3年度	令和5年度	令和6年度
219回線	193回線	201回線	-

3. 目標達成に向けて実施した取組

令和3年11月、光ブロードバンドサービス提供開始にかかる住民説明会、チラシの配布を実施。

4. 評価

公共施設 Wi-Fi の設置数：目標達成済
各世帯（事業所含む）Wi-fi の設置数：目標達成済
携帯電話用エントランス回線数：目標達成済
利用回線数：提供可能回線数のおよそ91.8%に達している。

5. 課題への対応策

今後も取り組みを継続していきたい。